



REGIONE BASILICATA



**ARCIDIOCESI DI POTENZA
MURO LUCANO - MARSICONUOVO**
largo Duomo n.5 - 85100 Potenza

**PROGETTO OSTHELLO:
OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI POTENZA
ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE
VIA VESCOVADO, POTENZA**

**PROGETTO ESECUTIVO
Progetto di Completamento**

IL COMMITTENTE
mons. Vitantonio Telesca

IL PROGETTISTA
Ing. Angelo Vaccaro

ELABORATO

S-03

**Sicurezza
Diagramma di Gantt**

RAPPORTO DI
RIDUZIONE

1 : 100

Potenza, Novembre 2022
Aggiornamento:

ALLEGATO "A"

Comune di Potenza
Provincia di Potenza

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'ex Seminario Vescovile di Potenza - Opere impiantistiche ed edili.

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo.

CANTIERE: Largo Duomo n.5 - Via Vescovado n.45, Potenza (Potenza)

Potenza, 18/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Vaccaro Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Arcivescovo e Legale rappresentante Ligorio Salvatore)

Ingegnere Vaccaro Angelo

Via Pienza n.80
85100 Potenza (Potenza)
Tel.: 3498167942 - Fax: 0971 445337
E-Mail: ing.vaccaroangelo@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	14 Nov 22	21 Nov 22	28 Nov 22	05 Dic 22	12 Dic 22	19 Dic 22	26 Dic 22	02 Gen 23	09 Gen 23	16 Gen 23	23 Gen 23	30 Gen 23					
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g	Z1																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	2 g	Z1																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1															
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sa	1 g			Z1														
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g			Z1														
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g																	
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	5 g			Z1														
Rimozione di impianti	5 g				Z1													
Rimozione di impianti elettrici	5 g					Z1												
Rimozione di pavimento in ceramica	5 g						Z1											
Rimozione di rivestimenti in ceramica	4 g							Z1										
Formazione intonaci interni (industrializzati)	7 g								Z1									
Tinteggiatura di superfici interne	8 g									Z1								
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	5 g												Z1					
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	6 g												Z1					
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	5 g																	
Realizzazione di tramezzature interne	9 g																	
Posa di pavimenti per interni in ceramica	12 g																	
Posa di rivestimenti interni in ceramica	10 g																	
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	6 g																	
Esecuzione di tracce eseguite a mano	5 g																	
Realizzazione di impianto antenna TV	5 g																	
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	6 g																	
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antinc	10 g																	
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincen	10 g																	
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	6 g																	
Posa della macchina di condizionamento	8 g																	
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	8 g																	
Installazione di corpi illuminanti	5 g																	
Realizzazione di impianto elettrico	11 g																	
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g																	



